

А К Т

по результатам проверки освоения средств областного бюджета, выделенных в 2018 году государственному казенному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района» на ремонтные работы

12 апреля 2019 года

г. Екатеринбург

На основании приказа Министерства социальной политики Свердловской области (далее – Министерство) от 20.03.2019 № 76 главным специалистом контрольно-ревизионного отдела Министерства Е.И. Кейсер и ведущим специалистом контрольно-ревизионного отдела Министерства С.Ю. Поповой проведена проверка освоения средств областного бюджета, выделенных в 2018 году государственному казенному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района» на ремонтные работы.

Срок проведения проверки с 1 по 12 апреля 2019 года, период проверки – 2018 год.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района» (далее – Учреждение) в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района», утвержденного приказом Министерства от 28.06.2016 № 339 «О переименовании государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Заводоуспенский детский дом» и утверждении Устава государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района (далее – Устав).

Согласно пункту 4 Устава Учреждение входит в систему социального обслуживания Свердловской области, является организацией социального обслуживания, находящейся в ведении Свердловской области - поставщиком социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

В соответствии с пунктом 5 Устава учредителем и собственником имущества Учреждения является Свердловская область. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Министерство, за исключением полномочий по:

назначению руководителя Учреждения и освобождению его от должности; реорганизации и ликвидации Учреждения, а также изменению его типа.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверенном периоде являлись:

директор – О.А. Сорокина (приказ Министерства от 11.07.2017 № 65/1-д);

главный бухгалтер – С.Г. Лях (приказ Учреждения от 25.12.2003 № 03-01/101).

Местонахождение Учреждения: 623654, Свердловская обл., Тугулымский район, поселок Заводоуспенское, ул. Комсомольская, д. 1.

ИНН 6655000274, КПП 663301001, ОГРН 1026602231820.

Проверкой освоения средств областного бюджета, выделенных в 2018 году государственному казенному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района» на ремонтные работы установлено.

Бюджетная смета на 2018 финансовый год и плановый период 2019, 2020 годов (далее – Смета) согласована начальником отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства О.В. Безмельницыной, утверждена Министром социальной политики Свердловской области 28.12.2017.

Министерством до Учреждения доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год на обеспечение деятельности Учреждения в общей сумме 35478874,00 руб., в том числе по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (далее – КОСКУ 225) в сумме 2409800,00 руб.

К Смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по каждому коду бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – КОСГУ) с детализацией в разрезе кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.

Согласно обоснований (расчетов) плановых сметных показателей к Смете по КОСГУ 225 на оплату ремонтных работ (текущий и капитальный ремонт) выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2202019,44 руб., в том числе на:

текущий ремонт зданий и сооружений – ремонт 6 группы в сумме 918209,88 руб.;

текущий ремонт зданий и сооружений – ремонт лестничного марша в сумме 143050,05 руб.;

монтаж системы видеонаблюдения в сумме 94961,55 руб.;

текущий ремонт зданий и сооружений – ремонт актового зала и компьютерного кабинета в сумме 745655,44 руб.;

текущий ремонт зданий и сооружений – ремонт 1 группы в сумме 233942,52 руб.;

текущий ремонт в здании – установка дверей, замена стеклопакетов в сумме 66200,00 руб.

Учреждением закупочные процедуры осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

План закупок утвержден директором Учреждения и размещен на официальном сайте закупок, в который в течение года вносились изменения, последняя версия плана закупок опубликована 25.12.2018.

План-график с перечнем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год (далее – План-график) утвержден на сумму 13069839,61 руб. и размещен на официальном сайте закупок, последняя версия плана-графика утверждена и опубликована 26.12.2018.

В рамках исполнения Сметы на 2018 год в части освоения бюджетных средств, выделенных на ремонт в соответствии с Планом-графиком закупок Учреждением заключено семь контрактов (договоров) на ремонтные работы на общую сумму 2139481,00 руб., том числе:

1. С ООО ПКФ «Магистр» заключен государственный контракт от 27.06.2018 № 0362200037018000006-0170611-02 на сумму 918209,88 руб. на текущий ремонт групп (далее – Контракт) со сроком выполнения работ не позднее 15 августа 2018 года.

Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 05.06.2018).

Извещением от 22.05.2018 № 0362200037018000006 объявлено о проведении электронного аукциона на текущий ремонт групп с начальной максимальной ценой контракта в сумме 922824,00 руб.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета № РПЗ-03/18, утвержденного директором Учреждения 17.04.2018, согласованного с главным специалистом отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства О.Ю. Зыряновой.

Согласно с пунктом 4.2.2 Контракта Учреждением составлен и согласован с подрядчиком График выполнения работ.

Согласно пункту 4.1.1 Контракта Учреждение имеет право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых ООО ПКФ «Магистр» материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков их выполнения согласно Графика выполнения работ.

В период проведения ремонтных работ Учреждением составлены восемь промежуточных актов приемки выполненных работ, подписанных комиссией

Учреждения, в которых зафиксированы обнаруженные недостатки (дефекты) выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Учреждением заключен договор по проведению строительно-технической экспертизы от 02.10.2018 б/н с ООО «Арбитраж-эксперт» (далее – договор с ООО «Арбитраж-эксперт»), оплаченный платежными поручениями от 01.11.2018 № 633 на сумму 25000,00 руб., от 22.11.2018 № 717 на сумму 25000,00 руб. По итогам исполнения договора с ООО «Арбитраж-эксперт» представлено заключение от 16.11.2018 № 200, в котором указано, что стоимость фактически выполненных работ, соответствующих условиям Контракта составляет в сумме 353825,00 руб.

Учреждением 21.11.2018 была направлена претензия ООО ПКФ «Магистр», в которой в соответствии с пунктом 6.9 Контракта предлагалось в срок до 10 рабочих дней с момента получения претензии устранить недостатки, выявленные экспертной организацией.

В соответствии с пунктом 6.11 Контракта Учреждением с ООО ПКФ «Магистр» подписан протокол о недостатках (дефектах).

В соответствии с пунктом 12.1 Контракта Учреждением и ООО ПКФ «Магистр» 17.12.2018 подписано Соглашение № 2 «О расторжении Государственного контракта от 27.06.2018 № 0362200037018000006 на выполнение работ по текущему ремонту здания, сооружения – ремонт помещений в здании ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский Тугулымского района» (далее – Соглашение № 2).

В соответствии с пунктом 2 Соглашения № 2 цена Контракта составляет в сумме 353825,00 руб., в соответствии с пунктом 3 Соглашения № 2 Учреждение должно перечислить ООО ПКФ «Магистр» сумму в размере 353825,00 руб. за вычетом пени за несвоевременное выполнение обязательств сумме 16790,52 руб., штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 27546,00 руб., убытков, понесенных Учреждением в связи с проведением независимой экспертизы в сумме 50000,00 руб.

ООО ПКФ «Магистр» предъявлен акт о приемке выполненных работ от 12.12.2018 № 1 на сумму 353825,00 руб.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9.3 Контракта Учреждением в адрес ООО ПКФ «Магистр» направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 17.12.2018 № 238 на сумму 94336,52 руб.

Учреждением перечислено ООО ПКФ «Магистр» по Контракту за выполненный объем работ платежными поручениями от 25.12.2018 № 859 в сумме 259488,48 руб., платежным поручением от 26.12.2018 № 832 в сумме 94336,52 руб. перечислены в доход бюджета Свердловской области пени,

штрафы, удержанные с ООО ПКФ «Магистр» на основании требования об уплате неустоек от 17.12.2018.

Согласно пояснению директора Учреждения: «Подрядчик ООО ПКФ «Магистр», в лице директора Б.Г. Палагина после расторжения Контракта никаких претензий Учреждению не предъявлял.

В настоящее время группа не функционирует, так как требуется устранение недостатков, выявленных независимой экспертизой ООО «Арбитраж-эксперт» и приемочной комиссией Учреждения. Для введения помещений группы в эксплуатацию были предприняты следующие меры: заключен договор № 1 от 04.02.2019 с ООО «Тюменьстройрегион» по на сумму 33500,00 руб. на оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: отделочные работы в группе № 6. ООО «Тюменьстройрегион» разработан локальный сметный расчет на сумму 860299,00 руб., который отправлен на согласование в отдел организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства.

После проверки отделом организации деятельности учреждений социального обслуживания, локальный сметный расчет направлен в ООО «Тюменьстройрегион» на доработку. После утверждения сметы будет объявлен электронный аукцион, победитель которого проведет в группе № 6 ремонтные работы» (приложение 1).

2. С ИП Агамедовым Р.Х. заключен государственный контракт от 04.07.2018 № 12/18 на сумму 143050,05 руб. на выполнение работ по ремонту лестничного марша в здании Учреждения (далее – контракт с ИП Агамедовым Р.Х.) со сроком выполнения работ не позднее 4 августа 2018 года.

Контракт с ИП Агамедовым Р.Х. заключен по итогам проведения запроса предложений на выполнение работ по текущему ремонту лестничного марша.

Извещением от 18.06.2018 № 0362200037018000018 объявлено о проведении запроса предложений с начальной максимальной ценой контракта 144495,00 руб.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета № РПЗ-1-02/18, утвержденного директором Учреждения 17.04.2018, согласованного с главным специалистом отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства О.Ю. Зыряновой.

Контракт с ИП Агамедовым Р.Х. заключен по результатам итогового протокола в электронной форме от 27.06.2018 № ИП 1.

Работы по контракту с ИП Агамедовым Р.Х. приняты по акту от 31.07.2018 на сумму 143050,05 руб. и оплачены платежным поручением от 14.08.2018 № 370 на сумму 143050,05 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов фактически выполненных работ, проведенными в Учреждении 03.04.2019 в присутствии директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения

С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова установлено:

при выполнении работ по ремонту лестничного марша в здании Учреждения приняты и оплачены невыполненные объемы работ по устройству плитки керамической для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 13 мм в объеме 0,0574 м²;

приняты и оплачены ремонтные работы с использованием материала (плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 13 мм, плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 11 мм), предусмотренного сметной документацией, которая является приложением к контракту с ИП Агамедовым Р.Х. и предъявленного по акту формы № КС-2, при фактическом использовании материалов (плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 8 мм и плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 5 мм).

В нарушение пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1.1 контракта с ИП Агамедовым Р.Х. Учреждением неправомерно приняты и за счет средств бюджета Свердловской области оплачены фактически невыполненные объемы работ по устройству плитки керамической для полов (плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 13 мм и плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 11 мм) в объеме 0,0574 м², а так же приняты ремонтные работы с использованием более дешевого материала: контрактом с ИП Агамедовым Р.Х. предусмотрен материал: плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 13 мм, плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 11 мм, фактически работы выполнены с использованием материала: плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 8 мм и плитка керамическая для полов рельефной глазурованной, декорированной методом сериографии, квадратной и прямоугольной с одноцветным рисунком толщиной 5 мм.

В результате Учреждением неправомерно приняты и оплачены невыполненные ремонтные работы и материалы с более низкой стоимостью на общую сумму 9193,88 руб. Согласно пояснению директора Учреждения: «При

приемке выполненных работ не были проведены контрольные замеры» (приложение 2).

3. С ИП Ершовым А.А. заключен государственный контракт от 29.08.2018 № 13/18 на сумму 94961,55 руб. на выполнение работ по установке видеонаблюдения (далее – контракт с ИП Ершовым А.А.) со сроком выполнения работ не позднее 30 сентября 2018 года.

Контракт с ИП Ершовым А.А. заключен по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона «Монтаж системы видеонаблюдения» от 06.08.2018).

Извещением от 24.07.2018 № 0362200037018000020 объявлено о проведении электронного аукциона на монтаж системы видеонаблюдения с начальной максимальной ценой контракта 232712,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта по выполнению работ по установке видеонаблюдения сформирована проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета, что не соответствует статье 22 Федерального закона № 44-ФЗ, так как данная закупка состоит из работ по установке видеонаблюдения и закупки оборудования, начальная (максимальная) цена которого определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Согласно пояснению директора Учреждения демонтаж (монтаж) системы видеонаблюдения осуществлялся в связи с текущим ремонтом здания (приложение 3).

Работы по контракту с ИП Ершовым А.А. приняты по акту о приемке выполненных работ от 05.09.2018 на сумму 94961,55 руб. и оплачены платежным поручением от 13.09.2018 № 502 на сумму 94961,55 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов выполненных работ, проведенными в Учреждении 02.04.2019 в присутствии директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова расхождений между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, отраженными в акте приема выполненных работ не установлено (приложение 4).

4. С ООО «Тюменьстройрегион» заключен государственный контракт от 19.12.2018 № 30/2018 (с дополнительным соглашением от 27.12.2018 №1) на сумму 484661,00 руб. на выполнение работ по текущему ремонту актового зала (далее – контракт с «Тюменьстройрегион» № 30/2018) со сроком выполнения работ до 29 декабря 2018 года по результатам оценки окончательных предложений (итоговый протокол от 17.12.2018 для закупки № 0362200037018000033).

Извещением о проведении запроса предложений от 11.12.2018 № 0362200037018000033 подана заявка на участие в запросе предложений письменной форме на текущий ремонт помещений (актовый зал) с начальной (максимальной) ценой контракта 532138,00 руб.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным

методом на основании локального сметного расчета без номера, утвержденного директором Учреждения 03.07.2018.

Работы по контракту с «Тюменьстройрегион» № 30/2018 приняты по акту от 27.12.2018 на сумму 484661,00 руб. и оплачены платежным поручением от 27.12.2018 № 890 на сумму 484661,00 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов выполненных работ, проведенными комиссией 02.04.2019 с участием директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова, заместителя директора по строительству ООО «Тюменьстройрегион» А.Е. Заргаряна расхождений фактически выполненных объемов работ с объемами работ, отраженными в акте приема выполненных работ не установлено (приложение 5).

5. С ООО «Тюменьстройрегион» заключен государственный контракт от 20.12.2018 № 31/2018 на сумму 198456,00 руб. на выполнение работ по текущему ремонту в помещении компьютерного кабинета (далее – контракт с «Тюменьстройрегион» № 31/2018) со сроком выполнения работ по 30 декабря 2018 года, по результатам проведения запроса котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 18.12.2018 для закупки № 0362200037018000034).

Изменением извещения о проведении запроса котировок от 11.12.2018 № 0362200037018000034 подана заявка на участие в запросе котировок на текущий ремонт помещений (компьютерный кабинет) с начальной (максимальной) ценой контракта 213456,00 руб.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета без номера, утвержденного директором Учреждения 03.07.2018.

Работы по контракту с «Тюменьстройрегион» № 31/2018 приняты по акту от 27.12.2018 на сумму 198456,00 руб. и оплачены платежным поручением от 27.12.2018 № 891 на сумму 198456,00 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов выполненных работ, проведенными комиссией 02.04.2019 с участием директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова, заместителя директора по строительству ООО «Тюменьстройрегион» А.Е. Заргаряна расхождений фактически выполненных работ объемов с объемами работ, отраженных в акте приема выполненных работ не установлено (приложение 5).

6. С ИП Агамедовым Р.Х. заключен договор подряда от 06.12.2018 № 27 на сумму 233942,52 руб. на замену дверей и светильников (далее – договор № 27) со сроком выполнения работ по 31 декабря 2018 года.

Работы по договору № 27 приняты по акту от 26.12.2018 на сумму 233942,52 руб. и оплачены платежными поручениями от 21.12.2018 № 833 на сумму 70182,76 руб., от 27.12.2018 № 889 на сумму 163759,76 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов выполненных работ, проведенными комиссией 03.04.2019 с участием директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова расхождений фактически выполненных объемов работ с объемами работ, отраженными в акте приема выполненных работ не установлено (приложение 2).

7. С ООО «Строительная компания «Новый Фасад» заключен договор подряда от 10.09.2018 № 026 на сумму 66200,00 руб. на замену стеклопакетов и дверей со сроком выполнения работ по 30 сентября 2018 года.

Работы приняты по акту от 21.09.2018 № 2051 на сумму 66200,00 руб. и оплачены платежными поручениями от 25.09.2018 № 545 на сумму 46340,00 руб., от 14.09.2018 № 507 на сумму 19860,00 руб.

Визуальным осмотром и контрольными замерами объемов выполненных работ, проведенными комиссией 02.04.2019 с участием директора Учреждения О.А. Сорокиной, главного бухгалтера Учреждения С.Г. Лях, контрактного управляющего Учреждения В.В. Меньщикова расхождений фактически выполненных объемов работ с объемами работ, отраженными в акте приема выполненных работ не установлено (приложение 4).

По состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2019 дебиторская и кредиторская задолженности по расходам на ремонтные работы, услуги по содержанию имущества отсутствовали.

По итогам заключения и исполнения вышеуказанных договоров и контрактов расходы на ремонтные работы за 2018 год составили 1575096,12 руб.

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств по итогам 2018 года по расходам на работы, услуги по содержанию имущества составили в сумме 626923,32 руб. (26,02% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств).

Согласно пояснению директора Учреждения: «Остаток ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за 2018 год в размере 626923,32 руб. не использован по следующим причинам:

с подрядчиком ООО ПКФ «Магистр» был заключен государственный контракт № 0362200037018000006-0170611-02 от 27.06.2018 на сумму 918209,88 руб. В соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проведена независимая экспертиза качества выполненных работ, в результате которой 17.12.2018 контракт был расторгнут, сумма к оплате за выполненные работы составила 353825,00 руб., в том числе штраф в сумме 94336,52 руб. Оставшаяся, не использованная сумма лимитов бюджетных обязательств составила 564384,88 руб. Освоить сэкономленные средства не было возможности, так как электронные процедуры проводятся начиная с изменения плана графика, в течение не менее 26 дней, а последняя дата по контракту 17.12.2018;

в плане графике на 2018 год на текущий ремонт актового зала и компьютерного кабинета были запланированы электронные аукционы в ноябре

2018 года, по результатам аукционов были заключены два контракта от 19.12.2018 № 31/2018 и от 20.12.2018 № 30/2018 с подрядчиком ООО «Тюменьстройрегион» на ремонт помещений компьютерного кабинета и актового зала на общую сумму 683117,00 руб. Сумма экономии от начальной максимальной цены контрактов составила 62477,00 руб. Так как электронные процедуры проводятся, начиная с изменения плана графика, в течение не менее 26 дней, а последняя дата по контрактам 27.12.2018, освоить сэкономленные средства не было возможности» (приложение 6).

Экземпляр акта получил:

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области




Е.И. Кейсер

Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района»



О.А. Сорокина

Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области



С.Ю. Попова