

АКТ

Обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Невьянск

« 24 » 09 2019 года

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик») Степанова Екатерина Юрьевна
Представителя вневедомственной охраны - главного специалиста ПЦО
Невьянского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
майора полиции Шигановой Татьяны Аркадьевны
произвела обследование объекта «Заказчика»: ГКУ «СРЦН Невьянского района»
расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Д.Бедного, 21
оборудованного средствами тревожной сигнализации
с выводом на ПЦО Невьянского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: А 3

Краткая характеристика объекта:

Объект социальной защиты. Отдельно стоящее двухэтажное здание. Ограждение вокруг здания имеется по всему периметру. Подъезд к зданию возможен с ул. Чапаева, ул. Космонавтов.

Инженерно-техническая укреплённость :

Имеет кирпичные капитальные наружные и внутренние стены, пол и потолочные перекрытия плиты. Входная дверь в виде тамбура выполнена из пластикового стеклопакета. Оконные проёмы выполнены из пластикового стеклопакета.

Оснащённость техническими средствами охраны:

Установлено ТС:

Оконечное устройство – Прима 4А с выводом сигнала по телефонной линии

Источник резервного электропитания Скат -1200.

Извещатель тревожной сигнализации РПУ-1 шт. РПД-2 шт.

Извещатель пожарной сигнализации ОКО-3-А-ООУ-120, Скат-1200Д, Скат-1200И7, ДИП-34А-03, ИПР 513-3АМ, С2000-ИП-03, Рокот-2, АС-2-1, световые оповещатели, ЗКУ-8, С2000-РПИ, ИП-212-34А.

Детский дом охраняется одним рубежом тревожной сигнализацией в круглосуточном режиме с выводом на ПЦО Невьянского ОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области".

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства ТСО смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2008 году.

На момент проверки находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта.

- 1.1. Установка системы экстренного оповещения
- 1.2. Доблокировать систему видеоконтроля
- 1.3. Осуществить специализированную охрану объекта
- 1.4. Установка системы контроля доступа

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1 Провести мероприятия по капитальному ремонту средств ТСО.

Срок 2019 год.


Применения:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождается от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечения финансирования и др.), акт передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а так же средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»



/ Шиганова Т.А./

/ Степанова Е.Ю./